

K rukám: pana Ing. Michal Cerman  
Objednatel: Město Chrastava  
Městský úřad Chrastava  
Náměstí 1. Máje 1  
463 31, Chrastava

Váš dopis ze dne	Č. smlouvy	Vyřizuje / telefon	Liberec
	OLP/201/2022	Tomáš Dub/ 724 505 865	2. května 2022

**Věc:** Oznámení výskytu okolnosti vyšší moci

Vážení,

společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 6556 (dále jen jako „Zhotovitel“), ve vztahu ke stavbám, které Zhotovitel provádí pro Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČO: 70891508 a Město Chrastava, se sídlem nám. 1 máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871 (dále jen „Investor“ nebo „Objednatel“), vám oznamuje zastižení mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, kterou nemůže Zhotovitel ovlivnit ani se jí vyhnout, a která s nejvyšší mírou pravděpodobnosti nepříznivě ovlivní průběh realizace Díla a ve svých důsledcích přivede zpoždění provádění Díla. Vzhledem k celosvětovému nedostatku materiálu na trhu je nový předpoklad zahájení stavebních prací začátkem června 2022, místo původního termínu 09.05.2022.

Zhotovitel shledává touto okolností probíhající válku na Ukrajině spojenou s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.02.2022 (dále jen „**překážka vyšší moci**“). V důsledku válečné agrese Ruské federace (i) byl na území Ukrajiny vyhlášen válečný stav; (ii) byla na území Ukrajiny vyhlášena všeobecná mobilizace mužů ve věku od 18 do 60 let, kteří tak nemohou opustit území Ukrajiny; (iii) byla na území Ukrajiny zastavena veškerá výroba a dodávky výrobků; (iv) byly uvaleny ekonomické, administrativní a jiné na Ruskou federaci, pročež je fakticky znemožněn obchod

**COLAS CZ, a.s.**

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – [www.colas.cz](http://www.colas.cz)

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Datová schránka: 4indfqd

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

[www.colas.cz](http://www.colas.cz)

s touto zemí, (v) nastalá situace přímo či nepřímo vede k eskalaci cen komoditních surovin na celosvětovém trhu, a (vi) v neposlední řadě byl v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině mimo jiné vyhlášen počínaje dnem 04. 03. 2022 na území České republiky nouzový stav z důvodu značného ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, k níž dochází na území České republiky, a to na dobu příštích 30 dnů -o jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů rozhodla vláda usnesením č. 147 na schůzi ve středu 2. 3. 2022.

Překážka vyšší moci má již v tuto chvíli dopad na námi realizované Dílo dle Smlouvy:

- Absence stavebního materiálu na celosvětovém trhu (kanalizační materiál, betony, betonové prvky, řezivo, překližky, ocelové a jiné kovové výrobky).

Je tedy zřejmé, že překážka vyšší moci je způsobilá bránit Zhotoviteli v plnění jeho závazků dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel v rámci dané situace přijímá opatření a vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby v provádění staveb pokračoval za dohodnutých podmínek, nicméně vzhledem k situaci na trhu do značné míry nepředvídatelnému vývoji situace zhotovitel nemůže vyloučit zpoždění termínů provádění Díla.

Na základě shora uvedeného, již nyní v souladu se zásadou opatrnosti Objednatele na překážku vyšší moci a její možné důsledky upozorňujeme, a dovolujeme si požádat Objednatele o součinnost při řešení dopadů nastalé skutečnosti včetně přijetí preventivních opatření směřujících k minimalizaci negativních důsledků.

Dále žádáme ve smyslu čl. VII Smlouvy o dílo o součinnost při jednání o časovém vlivu na smlouvu o dílo a to v rámci posunutí termínu zahájení stavby na 30.5.2022 z důvodu dodací lhůty trubního materiálu pro zhotovení SO 301- Dešťová kanalizace. Opětovně poukazujeme na zcela mimořádnou a nepředvídatelnou okolnost, která dokončení Díla podstatně ztěžuje, nebude-li Objednatelem přistoupeno ke spravedlivému narovnání ztížených podmínek.

.....  
COLAS CZ, a.s.  
Ing. Jan Šilhán  
manažer regionu Liberec

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Liberecký  
Hodkovičská 135, 463 12 Liberec 23  
DIČ: CZ26177005 (2)